



DOKUMENTANSVARLIG
GODKJENT AV
SIST OPPDATERT

NIKOLAI S. HOPLAND
LARS OLE ANDERSEN
2. JANUAR 2024

NOTAT -RAPPORT HRP AS

«FG30-BRANNSIKRING I GJENNOMFØRINGSFASEN»

PROSJEKT INFO:

Oppdragsgiver	Kodework Eiendom AS	Prosjektnummer	2612200
Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver	Eirik Rosvold Larsen	Prosjektansvarlig hos HRP	Ole Morten Lagmannssveen
Dato	26.02.2026	Saksbehandler HRP	Gunnhild H Leere
Utarbeidet av	Gunnhild H. Leere	Versjonsnummer	0.0
Kopi til		Kontrollert av	Ole Morten Lagmannssveen

GJENNOMFØRINGSFASEN»

Innhold

1	Formål og avgrensning	3
2	Forutsetninger og risikobilde i gjennomføringsfasen	3
3	Overordnet strategi for brannsikkerhet i gjennomføringsfasen	3
4	Organisatoriske tiltak	4
	Varsling og samordning:	4
	Risikostyring i gjennomføringsfasen	4
5	Tiltak for å forebygge antennelse	5
	Avfall og brannbart materiale	5
6	Sikring mot brannstiftelse og inntrenging	5
7	Midlertidig deteksjon og varsling	6
8	Slokkemidler og manuell innsats	6
	Tilkomst for brannvesen og slokkevann	6
9	Åpninger og midlertidige brudd i brannskiller	6
	Rømningsveier og midlertidig skilting	7
10	Tiltak som ikke ingår i gjennomføringsfasen	7
	Kompenserende tiltak ved midlertidig svekkelse	7
11	Dokumentasjon i utførelsesfasen	7
12	Avslutning	8

Revisjon/versjons historikk rapportinnhold:

Rev.	Kommentar	Dato	Sign.	KS

1 Formål og avgrensning

Dette notatet beskriver hvordan brannsikkerheten ivaretas i gjennomføringsfasen for Fjordgata 30, i forbindelse med bruksendring til lager/minilager, i tråd med brannkonsept datert 16.02.2026.

Notatet erstatter tidligere forutsetninger om to-faset istandsetting. Prosjektet gjennomføres nå i én samlet gjennomføringsfase.

Gjennomføringsfasen behandles som et selvstendig risikoscenario, der permanente branntekniske tiltak for ferdig bygg ennå ikke er fullt etablert.

2 Forutsetninger og risikobilde i gjennomføringsfasen

Bygget er et vernet bryggebygg i tett trehusbebyggelse, med kort avstand til nabobrygger. Bruken gir brannklasse 3 og risikoklasse 2, med sporadisk personopphold.

Risikomatrisen må være levende og oppdateres underveis, løses ved periodisk revisjon og dokumenteres ved oppdateringer.

Følgende forhold gir høy iboende brannrisiko i gjennomføringsfasen:

- eldre trekonstruksjoner og skjulte hulrom
- risiko for rask intern brannspredning
- risiko for fasadespredning og smittebrann til nabobebyggelse
 - Fasader mot nærliggende nabobrygger vurderes som særlig kritiske
- påsatt brann og inntrenging utenom arbeidstid
- midlertidige åpninger i yttervegger og etasjeskillere
- Lagring og bruk av brannfarlig vare samt avfall/selvantennelse (filler/papir i brannsikre dunker, avstand til bygg o.l.)

I gjennomføringsfasen er bygget særlig sårbart fordi:

- eksisterende konstruksjoner eksponeres,
- permanente installasjoner som ABA, sprinkler og inertgassanlegg ikke er i drift,
- arbeid medfører økt risiko for antennelse.

3 Overordnet strategi for brannsikkerhet i gjennomføringsfasen

Brannsikkerheten i gjennomføringsfasen ivaretas gjennom en kombinasjon av:

- forebygging av antennelse

GJENNOMFØRINGSFASEN»

- begrensning av brannenergi
- tidlig deteksjon og varsling
- rask manuell slokkeinnsats
- tiltak for å hindre brannspredning til nabobebyggelse

Tiltakene er tilpasset byggets beliggenhet, konstruksjon og planlagt bruk, og samordnet med brannkonseptet for ferdig bygg.

4 Organisatoriske tiltak

Følgende organisatoriske tiltak etableres i gjennomføringsfasen:

- Utpeking av egen brannansvarlig for gjennomføringsfasen
- Gjennomføring av brann-ROS før oppstart og ved vesentlige endringer
- Etablering av prosjektspesifikk branninstruks for byggeperioden
- Det gjennomføres kontrollrunder ved arbeidsdagens slutt og ved behov utenom normal arbeidstid, med fokus på orden, strøm, varmeutstyr og brannrisiko
- Daglig kontroll av:
 - orden og renhold
 - rømningsveier
 - elektriske installasjoner og midlertidig strøm
- Rømningsveier må etableres og samordnes med nabobryggenes brann- og rømningsinstrukser.
- System for registrering og lukking av avvik

Varsling og samordning:

Ved endringer i risikobilde, avvik av betydning eller unormale driftsforhold som kan påvirke brannsikkerheten (f.eks. svekket brannskille, utkobling av deteksjon, åpne fasader/etasjeskiller), skal brannansvarlig vurdere behov for varsling og samordning med relevante aktører. Dette omfatter ved behov kontakt med brannmyndighet og samordning med nabobrygger der forhold kan påvirke rømnings- og innsatsforutsetninger.

Dette kan omfatte:

- kontakt med brannmyndighet ved forhold som kan påvirke innsats- eller rømningsforutsetninger
- samordning med nabobrygger der arbeid kan påvirke brannsikkerhet, rømning eller risiko for brannspredning

Varslingsbehov vurderes konkret basert på risikonivå og tiltakets varighet.

Risikostyring i gjennomføringsfasen

GJENNOMFØRINGSFASEN»

Brann-ROS skal være et levende styringsverktøy og oppdateres fortløpende ved endringer i plan, metode, rigg, åpninger i bygningskropp eller andre forhold som kan øke risiko for antennelse eller brannspredning. Oppdateringer dokumenteres som del av avvikssystemet.

5 Tiltak for å forebygge antennelse

For å redusere risiko for brannstart gjelder følgende:

- Totalforbud mot varme arbeider i bygget
- Røyking kun tillatt utenfor byggeplass, på sikker avstand
- Kun bruk av LED-arbeidsbelysning
- Midlertidig elektrisk anlegg kontrolleres jevnlig
- Forbud mot:
 - seriekobling av skjøteledninger
 - bruk av lange skjøteledninger i kveil
- Varmeovner skal være fastmontert eller veltesikret og plasseres med tilstrekkelig avstand til brennbart materiale
- Midlertidig oppvarming og byggtørkere benyttes i henhold til leverandørens anvisninger og plasseres slik at varmepåvirkning mot brennbare konstruksjoner unngås.

Avfall og brennbart materiale

Brennbart materiale og brannfarlig avfall skal håndteres slik at brannrisiko i gjennomføringsfasen begrenses.

Dette innebærer blant annet:

- jevnlig borttransport av avfall
- lagring av avfall og materialer på anvist sted med tilstrekkelig avstand fra bygget
- særskilt håndtering av materialer med risiko for selvantennelse (for eksempel filler, papir eller absorberende materiale med oljeprodukter), som skal oppbevares i egnede, brannsikre beholdere

Avfallscontainere plasseres med tilstrekkelig avstand fra bygningskroppen for å redusere risiko for brannspredning.

Rutiner for avfallshåndtering skal være kjent for alle aktører på byggeplassen.

6 Sikring mot brannstiftelse og inntrenging

For å redusere risiko for påsatt brann etableres følgende tiltak:

GJENNOMFØRINGSFASEN»

- Bygget holdes låst utenom arbeidstid
- Fysisk sikring av adkomst og stillas
- Tildekking av stillasets nedre del for å hindre klatring
- Kameraovervåking der dette er praktisk og hensiktsmessig

7 Midlertidig deteksjon og varsling

Det etableres midlertidige løsninger for brannvarsling i gjennomføringsfasen, herunder:

- Midlertidig brannalarmanlegg eller seriekoblede røykdetektorer i:
 - aktive arbeidsområder
 - hulrom som åpnes under arbeid
- Varsling direkte til ansvarlig person utenom arbeidstid
- Varsling ved avvik/unormale driftsforhold.

Herunder:

- rutine for når TBRT varsles ved endringer/avvik
- rutine for nabovarsling ved risikofyllt arbeid eller avvik

Midlertidige løsninger er kompenserende tiltak og erstatter ikke krav til permanent brannalarmanlegg i ferdig bygg.

8 Slokkemidler og manuell innsats

Følgende slokketiltak etableres i gjennomføringsfasen:

- Ekstra håndslokkere (minimum 6 kg pulver eller 9 liter skum)
- Plassering slik at alle arbeidsområder er dekket
- Slokkeutstyr kontrolleres jevnlig og holdes tilgjengelig

Tilkomst for brannvesen og slokkevann

Tilkomst for brannvesenet skal til enhver tid opprettholdes i gjennomføringsfasen. Rigg, lagring, stillas og midlertidige sperringer planlegges og kontrolleres slik at adkomst og angrepsveier ikke hindres.

Slokkemidler og eventuell tilgang til slokkevann skal være tilgjengelig og tilpasset byggeplassens risikobilde gjennom hele gjennomføringsfasen.

9 Åpninger og midlertidige brudd i brannskiller

Arbeid som medfører åpninger i yttervegger, etasjeskillere eller brannskillende konstruksjoner planlegges og gjennomføres slik at:

GJENNOMFØRINGSFASEN»

- omfang og varighet av åpninger begrenses mest mulig
- midlertidig tetting med brannklassifiserte materialer benyttes der det er praktisk mulig
- der tetting ikke kan etableres, iverksettes kompenserende tiltak som:
 - lokal seksjonering
 - fysisk avskjerming av fasade og stillas

Tiltakene skal redusere risiko for både intern brannspredning og brannspredning til nabobebyggelse.

Rømningsveier og midlertidig skilting

Rømningsveier skal holdes frie og kontrolleres daglig. Dersom rømningsforhold endres i løpet av gjennomføringsfasen, skal midlertidig skilting og merking oppdateres slik at rømningsveier til enhver tid er tydelige og entydige for personell på byggeplassen.

10 Tiltak som ikke ingår i gjennomføringsfasen

Følgende tiltak inngår ikke i gjennomføringsfasen:

- To-faset gjennomføring (prosjektet gjennomføres i én fase)
- Midlertidige faste slokkeanlegg som CO₂- eller tørranlegg
- Permanente branntekniske installasjoner (sprinkler, ABA, inertgass), som etableres først i ferdig bygg.

Kompenserende tiltak ved midlertidig svekkelse

Dersom branntekniske funksjoner midlertidig svekkes eller settes ut av drift i gjennomføringsfasen (for eksempel deteksjon, varsling eller brannskillende bygningsdeler), skal dette risikovurderes særskilt.

Det skal etableres kompenserende tiltak som opprettholder et forsvarlig nivå for brann- og rømningssikkerhet. Slike tiltak kan omfatte økt tilsyn, midlertidige detektorer, organisatoriske begrensninger i arbeid eller andre relevante tiltak basert på risikovurderingen.

11 Dokumentasjon i utførelsesfasen

Relevant brannfaglig underlag, herunder brannkonsept, tegningsunderlag, produktdokumentasjon og monteringsanvisninger, skal være lett tilgjengelig på byggeplassen for involverte aktører.

Utførelse av brannrelaterte tiltak i gjennomføringsfasen dokumenteres ved bruk av sjekklister og nødvendig fotodokumentasjon der dette er relevant.

12 Avslutning

Tiltakene beskrevet i dette notatet skal sikre et forsvarlig nivå av brannsikkerhet i gjennomføringsfasen, tilpasset byggets høye brannrisiko og beliggenhet i tett trehusbebyggelse, og danner grunnlag for dialog med brannmyndighet.