# Vedlegg 05 — Statusbrev til TBRT 30.12.2025 og TBRTs svar 06.01.2026

## Vedlegg 05 — Statusbrev til TBRT 30.12.2025 og TBRTs svar 06.01.2026

Dette vedlegget inneholder korrespondansen rundt statusbrevet av 30.12.2025.

**Merknad:** Selve statusbrevet av 30.12.2025 er ikke tilgjengelig i tekstform her og må leveres som separat PDF-utskrift fra e-postklienten. Dette dokumentet inneholder vedleggene som fulgte statusbrevet og TBRTs svar. Rapport 2025 (del B) er original.

### Vedlegg til statusbrevet: HRP-notat om branntiltak

Branntiltak

Fjordgata 30, istandsetting

Rapporten utarbeidet av:

Ole Morten Lagmannssveen Prosjektleder HRP as

# Innholdsfortegnelse

**Innholdsfortegnelse 1**

**1 Innledning 1**

**2 Risikomomenter 1**

2.1 Det vil være mange risikomomenter i et slikt prosjekt 2

**2 Tiltak i byggeperioden 2**

2.1 Generelle tiltak 2

2.2 Særskilte tiltak 3

2.3 Slukkeanlegg 3

# Innledning

Dette notatet er utarbeidet som grunnlag for planlegging og gjennomføring av nødvendige brannsikringstiltak i forbindelse med istandsetting og ombygging av Fjordgata 30 i Trondheim. Prosjektet omfatter rehabilitering og utvikling av et eldre trebygg med høy antikvarisk verdi, tett inntil nabobebyggelse, og med kompleksitet knyttet til både tekniske, branntekniske og bruksmessige forhold.

# Risikomomenter

## Det vil være mange risikomomenter i et slikt prosjekt

- Varmgang i ledninger og utstyr på grunn av feil bruk eller feil i > produktet
- Gnister fra produksjon. Eksempelvis om man kutter treverk med spiker > eller skruer som kan forårsake gnister
- Innbrudd eller inntrenging fra uvedkommende som kan starte brann.
- Smittebrann fra tilstøtende brygger
- Smittebrann fra båter som ligger ved bryggen

# Tiltak i byggeperioden

Prosjektet blir etter planen gjennomført i 2 faser. I begge faser vil det være behov for ekstraordinære tiltak i forbindelse med spredning av brann.

Det er spesielt fasadene mot Fjordgata 28 og 32 som er kritiske med tanke på hvor tett byggene står, og potensielt stor fare for spredning om det skulle oppstå brann.

ROS-analyse. Man må lage en omfattende risikovurdering med tanke på brannsikring og brannvern, men også ha stort fokus på rømning og varsling til brannvesen og nabobryggene

Det må være strenge krav og føringer for hva slags arbeid som kan utføres på plassen og hvilke preventive tiltak som må gjøres.

- Kameraovervåking
- Sikring mot innbrudd
- Man skal ikke utføre varme arbeider av noe slag,
- Varmeovner skal utformes slik at de ikke kan veltes eller skrues > fast til underlaget.
- Det skal ikke benyttes lange skjøteledninger som ligger i kveil,
- Det skal ikke benyttes mer enn en skjøteledning i lenken.
- Røyking er ikke tillatt på byggeplass. Man skal gå utenfor > byggeplass og på sikker avstand
- Arbeidslys skal være LED, som ikke blir varme.
- Ved arbeid med linoljemaling skal filler og papir med linolje på > oppbevares i brannsikre avfallsdunker som oppbevares på trygg > avstand fra bygningen.

## Generelle tiltak

Som generelle tiltak gjennom hele byggefasen er det tenkt å ha kameraovervåking i stillas, og nødvendig sikring av tilkomst opp i stillas.

I tillegg er det viktig å ha en fysisk sikring av stillaset som eksempelvis å montere plater på nederste 2,5 meterne av stillaset.

Dette for å unngå at uvedkommende tar seg inn på stillas eller byggeplass og forårsaker brann.

## Særskilte tiltak

Det vil være perioder i byggefasen hvor man demonterer deler av ytterveggene når man eksempelvis skal skifte råteskadet tømmer, skifte vinduer i yttervegg mot Fjordgata eller andre reparasjoner i yttervegger som medfører at det blir større åpninger i veggene.

- Risikomatrisen må være levende og skal oppdateres underveis i > prosjektet.
- Administrative tiltak som tilpassede branninstrukser til enhver tid > i prosjektet
- Rømningsveier må etableres og samordnes med nabobryggenes brann- og > rømningsinstrukser.
- Utplassering av ekstra brannslukkere
- Fysiske tiltak. Planlegge arbeidet slik at man ikke tar større hull > i veggene enn man kan tett med plater og fysisk stenge åpningene > med brannsikre plater.
- Om det er noen åpninger som ikke kan tettes, må man brannsikre > fasadestilaset rundt området man arbeider. Eksempelvis lage ei > brannsikker celle rundt arbeidsstedet ved å kle fasadestillaset > med brannsikre plater.

## Slukkeanlegg

Det er behov for å oppdatere og supplere eksisterende slokkeanlegg for at det skal tilfredsstille og etterkomme brannvesenets krav og dekke opp avvik i tilsynsrapporten.

Forslag til tiltak:

- Ettersyn og oppdatering av eksisterende anlegg.

- Utvidelse av eksisterende anlegg ved å etablere et anlegg som er > enklere å bygge om i anleggsperioden. Eksempelvis > CO2/kullsyreanlegg, eller tørranlegg.
- Begge slukkeanleggene må selvsagt samordnes i en felles > varslingssentral.

Prosjektteamet gjennom 2025 har vært:
Kristian Brandsegg (prosjektleder)
Ole Morten Lagmannssveen (rådgivende ingeniør bygg)
Adnan Harambasic (arkitekt)
Eirik Larsen (prosjekteier)

**Status på utført arbeid ved inngangen av 2025 var:**

- Laserscanning av bygget var gjort av HRP.
- Tilstandsanalyse 1 var utført av HRP.
- SAHAA hadde tegnet ombygging til kontor.
- Rammesøknad var innsendt og godkjent, dog med behov for mye mer arbeid ift brannsikring, arbeidsmiljø, ventilasjon, vvs, energi.
- Støttemidler fra Kulturminnefondet (750K, 30% støtteintensitet) og Stiftelsen UNI (100K, 15% støtteintensitet) var inngitt, med litt noen forskjeller i mandat i budsjettene.

**Utestående arbeid på starten av 2025**

- Støtte fra Byantikvaren, og samordning av støttemidler
- Støtte fra Enova
- Risikoanalyse
- Bygningsstatikk
- Brannkonsept under bygging og i driftsfase
- Inndeling i byggefaser
- Underlag til entreprenører
- Estimat byggekostnad og tid fase 1
- Estimat byggekostnad og tid fase 2
- Avklaring om vernestatus etg 3-5
- Avklaring med RIE/RIB ift teknisk anlegg.
- Finansiell analyse

**Arbeid gjennom 2025**

Arbeidet som prosjektgruppa har gjennomført i løpet av 2025 er gjengitt i dette avsnittet.

Risikoanalyse for byggeprosjektet ble utarbeidet. Den finansielle usikkerheten ble trukket fram som største risikomoment, begrunnet i:

- En ombygging av hele bygget som en totalenterprise har en negativ nettonåverdi over 30 år på minus 30-50 millioner kroner, basert på tilbud fra 2 entreprenører fra 2024. Hovedsakelig skyldes dette risikoen i et gammelt bygg som er vanskelig å estimere.
- Banken krever leiekontrakt(er) på bygget før lån inngis, alternativt høyere egenkapitalandel.
- Støtteordninger til ombygging i påkrevd omfang har vist seg å være svært begrenset.

For å håndtere den økonomiske risikoen besluttet vi å dele prosjektet i 2 faser, for å redusere risikoen for entreprenører vi skulle innhente tilbud fra. Første byggetrinn skulle omfatte 1. etg, med nødvendige tillegg for å kunne bygge ferdig resten av bygget i fase 2.

Vi engasjerte Harboe & Leganger for å utarbeide en analyse av bæringen i bygget. Det ble foreslått et bæresystem som kunne bygges på etter hvert som man rehabiliterte seg oppover i bygget.

Vi utarbeidet et enterpriseunderlag for fase 1 av prosjektet og startet prosessen med å innhente tilbud. Dette arbeidet pågikk gjennom store deler av 2025. Hver entreprenør vi engasjerte satte seg godt inn i prosjektet, og brukte svært lang tid på å gi oss tilbud, med mange møter, spørsmål, avklaringer og forutsetninger. Det viste seg svært vanskelig å få priset det vi spurte om, nemlig kun fase 1. 3 entreprenører meldte pass på bakgrunn av at de mente prosjektet ikke ville være lønnsomt å gjøre med mindre man bygget om hele bygget. 1 entreprenør priset hele bygget. 2 entreprenører gav oss omsider tilbud på fase 1.

Mot slutten av oktober fikk vi omsider tilbud fra første entreprenør som priset fase 1 av prosjektet. Tilbudet var ikke en totalenterprise, men en samspillskontrakt. Forutsetningene var satt slik at risikoen i hovedsak var flyttet over til byggherre. Fase 2 var ikke estimert overhodet.

Vi fikk tilbud fra andre entreprenør i midten av desember. Andre entreprenør hadde vesentlig bedre oppgaveforståelse og gjennomføringsevne. Prisen var dog ganske lik den første entreprenørens pris. Fase 2 var grovestimert. Mer om konklusjonen fra tilbudene mot slutten.

Vi jobbet med Byantikvaren rundt verneverdighet av etasje 3-5. Et forslag om å fjerne etasjene under bygging ble presentert, men Byantikvaren ønsket ikke å gi en tillatelse til dette uten at hele bygget var prosjektert og finansiert for ombygging.

28. april ble det gjennomført orienteringsmøte med Brannvesenet om status på ombyggingen.

5. mai besluttet Byantikvaren å støtte prosjektet med 500 000 kr. Vi omsøkte Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI og Byantikvaren om å få samlet de 3 støtteordningene til 1, slik at vi kunne få en bedre støttegrad (70%) på brukte midler. Vi fikk aksept fra alle støttegivere til dette. Til tross for samlet støtte på 1 350 000 kr understrekes det at dette kun utgjør ca 1,5% av total estimert byggekost.

Gjennom året har det blitt gjort en god del arbeid med brannsikring. Vi har gjennomført brannvernsinstrukser med alle leietakere i bygget. Tilbud på sprinkler har blitt innhentet. Vi har opprettholdt kontroller av brannvernsanlegget med Autronica. Vi har avviklet utleie av kjellerlokalet som ble brukt til lager for båtbrukere. Vi har ryddet ut alt skrot fra kjellerlokalet og oppover i etasjene. Vi har avviklet leieforholdet med garnbutikken i 1. etasje. Vi har avviklet butikkvirksomheten for møbler og klær i front av lokalet (lokalene brukes fortsatt til lager). Vi har

planlagt brannsikring gjennom byggefasen sammen med brannrådgiver og HRP. Vi har bestilt sprinkling for byggeperioden fra K Lund.

I løpet av året ble nabobrygga, Fjordgata 32, lagt ut for salg. Lønnsomheten i et felles kontorprosjekt mellom bryggene ville vært bedre. På høstparten ble det gjort et forsøk på å få med eier av FG32 på et felles prosjekt, uten at dette ledet til noe. Vi har hatt 2 potensielle kjøpere av brygga, som i hovedsak også har vurdert et fellesprosjekt mellom bryggene, men begge har konkludert med at det er høy risiko og nærmest umulig å regne hjem et tradisjonelt prosjekt. Dette understreker at lønnsom videreutvikling av Fjordgata 30 er en svært vanskelig utfordring.

I påvente av tilbud fra entreprenører, ble det på høstparten gjort vurderinger av andre bruksområder for Fjordgata 30 enn kontor. Vi er i dialog med Byantikvaren om disse alternative bruksområdene og holder på og forprosjektere. Dersom forprosjektet viser lønnsomhet vil en ny rammesøknad bli levert og ombygging starter omgående. Forprosjektet pågår i januar-februar 2026.

**Veien videre**

Vi vil utføre forprosjektet for alternativt bruksområde for bygget. Dersom vi får regnet dette hjem vil vi igangsette snarest. Under ombygging vil vi jobbe videre med foreløpig skisse til brannsikringsplanen fra HRP, vedlagt.

Dersom forprosjektet viser at alternativt bruksområde for bygget ikke er lønnsomt, vil vi måtte la bygget stå slik det er og brannsikre eksisterende byggmasse.

**Anmodning**

På bakgrunn av dette anmoder vi brannvesenet om utsatt frist for å fullsprinkle bygget til 1. august 2026. Vi har forståelse for at tålmodigheten til brannvesenet er strekt, men ber samtidig om forståelse for kompleksiteten i prosjekteringen av bygget og at dere ser på arbeidet som er nedlagt og vårt ønske og vilje for å få til en god løsning.

Mvh
Eirik Larsen

# TBRTs svar av 06.01.2026

## TBRTs svar av 06.01.2026 (med ny frist 28.02.2026)

‘‘‘ Enhet: Tilsyn Trondheim sentrum Saksansvarlig: Morten Knutsen Telefon: +4792089414 Dato: 06.01.2026 Sak: 24/1007-40

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Mottakere ifølge liste

Svar på brev datert 30.12.2025 - Fjordgata 30 - 5001/401/149 Vi viser til deres brev datert 30.12.2025 og telefonsamtale med Eirik Larsen 06.01.2026. I brevet beskriver dere hvilke arbeider som er utført, status per 30.12.2025 og planene videre. På grunn av manglende lønnsomhet i de opprinnelige planene om bruksendring, er bruken av bygget foreslått endret. Kodeworks Eiendom vil bruke januar og februar 2026 til et nytt forprosjekt. Dersom forprosjektet viser at alternativ bruk av bygget heller ikke er lønnsom, vil den eksisterende bygningsmassen bli brannsikret uten at dette kombineres med bruksendring.

Ny frist for å etterkomme pålegget Vi har vurdert anmodningen om utsatt frist og har satt ny frist til 28.02.2026. Vedtaket om tvangsmulkt datert 07.05.2025 er fortsatt gjeldende, men innkrevingen utsettes midlertidig. Dagmulkten vil begynne å løpe fra 01.03.2026 uten ytterligere varsel, og fortsetter til pålegget er oppfylt. For ordens skyld så informeres om at det ikke kan påregnes ytterligere utsatt frist. Har dere spørsmål? Saksbehandler er Morten Knutsen, som kan nås på telefon +4792089414.

Med hilsen Anna-Karin Hermansen leder forebyggende

Tove-Kristin Reitan juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse Sluppenvegen 18 7037 TRONDHEIM

Besøksadresse Se hjemmesiden: www.tbrt.no

Epost postmottak@tbrt.no Orgnr. 992 047 364 Telefon +47 72547600

Trygghet for alle - hver dag @brannogredningstjenesten

Dato: 06.01.2026 Sak: 24/1007-40

Kopi til Eirik Larsen Mottakere Eirik Larsen Kodeworks Eiendom As

Fjordgata 30

7010

Trondheim

Side 2 av 2

‘‘‘