Vedlegg 06 — Redegjørelse til TBRT 26.02.2026 og statusbrev 27.02.2026

Vedlegg 06 — Redegjørelse til TBRT 26.02.2026 og statusbrev 27.02.2026

Redegjørelse til TBRT av 26.02.2026

"' DOKUMENTANSVARLIG GODKJENT AV SIST OPPDATERT

NIKOLAI S. HOPLAND LARS OLE ANDERSEN 2. JANUAR 2024

REDEGJØRELSE TIL TBRT «BRANNSIKKERHET I GJENNOMFØRINGSFASEN» FJORDGATA 30 PROSJEKT INFO:

Oppdragsgiver

Kodework Eiendom AS

Prosjektnummer

2612200

Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver

Eirik Rosvold Larsen

Prosjektansvarlig hos HRP

Ole Morten Lagmannssveen

Dato

26.02.2026

Saksbehandler HRP Gunnhild H Leere

Utarbeidet av

Gunnhild H. Leere

Versjonsnummer

0.0

Kopi til

TBRT

Kontrollert av

Ole Morten Lagmannssveen

HRP AS DRONNING EUFEMIAS GATE 16, 0191 OSLO ORG.NR.: 988 889 245 HRPAS.NO

«BRANNSIKKERHET I GJENNOMFØRINGSFASEN» Til: Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) Prosjekt: Fjordgata 30 – bruksendring til minilager Grunnlag: Brannkonsept datert 16.02.2026 Formål: Kortfattet oppsummering av hvordan brannsikkerheten ivaretas i gjennomføringsfasen, for oversendelse til TBRT.

Vedrørende: Brannsikkerhet i gjennomføringsfasen – Fjordgata 30 Det vises til bruksendring av Fjordgata 30 til minilager og oversendelse av kort oppsummering av hvordan brannsikkerheten ivaretas i gjennomføringsfasen, basert på brannkonsept datert 16.02.2026. Bygget er et vernet bryggebygg i tett trehusbebyggelse, med kort avstand til nabobrygger (< 8 m). Bruken gir brannklasse 3 / risikoklasse 2, men byggets konstruksjon og beliggenhet medfører svært høy iboende brannrisiko, særlig knyttet til skjulte trekonstruksjoner, rask brannspredning og risiko for smittebrann til nabobebyggelse. I gjennomføringsfasen er bygget særlig sårbart fordi permanente branntekniske installasjoner (ABA, sprinkler og inertgassanlegg) ikke er etablert. Gjennomføringsfasen behandles derfor som et selvstendig risikoscenario. Brannsikkerheten i gjennomføringsfasen ivaretas gjennom prosjektspesifikke tiltak med hovedvekt på forebygging av antennelse, begrensning av brannenergi, tidlig deteksjon og varsling, rask manuell slokkeinnsats samt tiltak for å redusere risiko for brannspredning til nabobrygger. Det er utpekt egen brannansvarlig for gjennomføringsfasen. Brann-ROS gjennomføres før oppstart og oppdateres ved vesentlige endringer i arbeid, metode eller risikobilde. Det er etablert prosjektspesifikk branninstruks, daglige kontroller av orden, rømningsveier og midlertidige elektriske installasjoner samt system for registrering og lukking av avvik. Varsling og samordning med brannmyndighet og nabobrygger vurderes ved avvik eller unormale driftsforhold som kan påvirke brannsikkerhet, rømning eller innsatsforutsetninger. For å redusere risiko for brannstart gjelder totalforbud mot varme arbeider, kontrollert bruk av midlertidig strøm, LED-arbeidsbelysning, sikre varmeovner samt restriktiv håndtering av brannfarlig vare og avfall. Bygget holdes låst utenom arbeidstid, med fysisk sikring av adkomst og stillas samt kameraovervåking der dette vurderes hensiktsmessig. Det etableres midlertidig deteksjon og varsling i aktive arbeidsområder og åpne hulrom, med direkte varsling til ansvarlig person utenom arbeidstid. Det plasseres ekstra håndslokkere slik at alle arbeidsområder er dekket. Tilkomst og angrepsvei for brannvesenet opprettholdes gjennom hele gjennomføringsfasen.

«BRANNSIKKERHET I GJENNOMFØRINGSFASEN» Åpninger i yttervegger og etasjeskillere begrenses i omfang og varighet, og midlertidig tetting eller kompenserende tiltak benyttes der dette er nødvendig. Løsningen er samordnet med brannkonseptet for ferdig bygg og danner grunnlag for dialog med TBRT.

“‘

Statusbrev til TBRT av 27.02.2026

Til Trondheim brann- og redningstjeneste (TBRT),

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende Fjordgata 30 og oppfølging av brannsikkerhet og fremdrift i prosjektet.

Status på ombygging følger.

Som nevnt i forrige oppdatering arbeider vi med å bygge om brygga til alternativ bruk. Det har vært gjennomført flere møter med Byantikvaren, og de har vært på befaring på brygga. Planlagt løsning er etablering av minilager i tilnærmet hele bygget, samt et forretningslokale på ca. 200 kvm i front mot Fjordgata, i tråd med føringer fra Byantikvaren og byggesak om publikumsrettet virksomhet mot gaten.

Vi har iverksatt uttømming av løsgods i kjeller for å få bedre oversikt. Arbeidet pågår. Tømmer, planker mv. tas opp gjennom hull i gulvet i butikklokalet og katalogiseres av HRP i samråd med Byantikvaren med hensyn til bevaring. Hensikten er å få tilgang til grunnen i kjeller for planlegging, detaljprosjektering og kostnadsestimering av støpt betongkjeller, slik at det kan etableres en ekstra etasje i tråd med vedlagte tegninger.

Med unntak av siste finpuss på tegningene er prosjektet klart for innsending av rammesøknad.

Vi arbeider med entreprenør Astra Bygg med sikte på totalentreprise. Kjeller prises som opsjon, og endelig beslutning avhenger av økonomisk analyse når tilbud foreligger.

Parallelt arbeides det med støtteordninger. Både Kulturminnefondet og Byantikvaren har indikert støtte til videreføring av prosjektet. Det er identifisert egne støtteordninger for brannsikring i fylkeskommunen som vil bli søkt på. Det er mottatt støtte fra Enova. Samlet tilsvarer innvilget støtte per nå om lag 4–7 % av kapitalkostnadene ved ombygging.

Det er gjennomført møte med DNB som er positive til minilagerkonseptet, blant annet knyttet til nye boliger på motsatt side av Nidelven med begrenset lagerkapasitet. Fjordgata 30 vil også få adkomst fra Nidelva, og kan tilby lagring i tilknytning til småbåthavna.

Når det gjelder brannsikring har HRP arbeidet videre med brannteknisk dokumentasjon. Det foreligger oppdatert redegjørelse og plan for brannsikkerhet både i gjennomføringsfasen og for ferdig bygg, herunder redegjørelse til TBRT datert 26.02.2026 samt tilhørende notater og brannteknisk underlag fra februar 2026. Dokumentasjonen beskriver blant annet organisatoriske tiltak, midlertidig deteksjon og slokkemidler, håndtering av åpninger i bygningskropp og samordning med nabobrygger og brannmyndighet i gjennomføringsfasen, jf. Vedlegg.

Videre foreligger brannteknisk sjekkliste for prosjekteringen (rammesøknadsfase) datert 02.02.2026 samt ekvivalensvurdering for inertgassanlegg (INERGEN/IG-541) datert 16.02.2026 som del av konseptet for ferdig bygg.

Estimert saksbehandlingstid for rammesøknad er ca. 3 måneder. Estimert byggetid er 9–12 måneder. Det vil være usikkerhetsfaktorer knyttet til eksisterende konstruksjoner, men fremdrift prioriteres.

Vi imøteser kommentarer til ovennevnte og håper vi kan avtale ny frist for oppdatert status.

Med vennlig hilsen
Eirik Larsen
KodeWorks Eiendom AS
416 70 269