

Forretningsplan – Fjordgata 30 Minilager & Lagringstjenester

Selskap: Fjordgata 30 AS

Eiendom: Fjordgata 30, 7010 Trondheim (gnr 401/bnr 149)

Formål: Ombygging og drift av minilager og lagringstjenester

Utarbeidet: 23. juni 2026

Versjon: 1.1 – til bankpresentasjon og investordialog (revidert 28.06.2026)

Revisjonshistorikk:

Versjon	Dato	Endringer
1.0	23.06.2026	Første utgave til bankpresentasjon
1.1	28.06.2026	Lagt til energiprofil og grønt lån-kvalifikasjon (kapittel 2.4 og 6.4); finansieringsstruktur omarbeidet med tilskuddssannsynligheter og korrigert eksisterende pantelån (15,5 MNOK); bankargumentasjon og NPV-tabell oppdatert tilsvarende

Sammendrag

Fjordgata 30 AS rehabiliterer den historiske bryggebygningen i Fjordgata 30, Trondheim til et moderne minilager- og lagringstjenestekonsept med ~478 lagringsenheter, ~152 kvm krypkjeller for båtutstyr og ~193 kvm kontorer – totalt ~1 353 kvm utleibart areal.

Med en prismodell på ~4 100 kr/kvm/år (blandet gjennomsnitt for lagerareal, launch-priser år 1–2) gir totalprosjektet anslåtte leieinntekter på ~4,8 MNOK per år (stabilisert belegg 89–92 %) og et driftsresultat (EBITDA) på ~3,5 MNOK (EBITDA-margin ~72 % – innenfor bransjenorm for sentralt minilager med innslag av aktiv lagringstjeneste). Full MVA-registrering forventes å gi tilbakegående avgiftsoppgjør på 6,0–7,5 MNOK, som vesentlig forbedrer prosjektøkonomien.

Hybridmodellen (Alternativ D i MVA-vurderingen) kombinerer selvbetjent minilager for næringskunder (frivillig MVA-registrering) med et aktivt full-service «valet storage»-tilbud (avgiftspliktig lagringstjeneste). Dette er vurdert som den beste løsningen for å oppnå MVA-fradrag i byggefasen og differensiere seg i markedet.

Tiltakspakke T1 (etterisolering, lufttetting, vinduer/porter, balansert ventilasjon med varmegjenvinning) gir 53 % energireduksjon og løfter bygget fra energimerke G til D – tre nivåer forbedring. Dette kvalifiserer prosjektet til grønt lån etter DNBs rammeverk og EU-taksonomiforordningen (kapittel 2.4 og 6.4), og åpner for ytterligere Enova-støtte til energioppgradering på inntil ~2,3 MNOK. Innvilgede offentlige tilskudd utgjør 2,25 MNOK bekreftet; forventet base inkludert høy-sannsynlighets-søknader er ~8 MNOK, og samlet potensial ved tilslag på alle spor er ~12,5 MNOK.

1. Selskapet og eiendommen

1.1 Fjordgata 30 AS

Fjordgata 30 AS er det planlagte drifts- og eiendomsselskapet for prosjektet, under etablering gjennom fisjon av KodeWorks Eiendom AS (org.nr. 920 478 506). Selskapet vil overta eiendommen og drive rehabilitering og minilagervirksomheten. KodeWorks Eiendom AS ervervet eiendommen i 2015 og har siden stått for utvikling og prosjektering. Overgangen til Fjordgata 30 AS skjer som del av en planlagt selskapsmessig restrukturering. Fisjonen planlegges gjennomført som skattenøytral med kontinuitet etter skatteloven §§ 11-4 og 11-7 (konsernintern fisjon med samme aksjonærer), og gjennomføres etter aksjelovens kapittel 14 (fisjonsplan, kreditorvarsel 6 uker etter asl. § 14-7, melding til Foretaksregisteret). Fisjonens rettsvirkningstidspunkt inntreffer tidligst 6 uker etter kreditorvarselets kunngjøring, og dette tidsforholdet legges inn i fremdriftsplanen for låneutbetaling.

- **Kjøpesum 2015:** NOK 10 000 000
- **Eksisterende gjeld på eiendommen:** 15,5 MNOK (refinansieres inn i ny konstruksjonsfinansiering)
- **Eiendomsdata:** GNR 401/BNR 149, Trondheim. Beregnet areal tomtegrunn 599,4 kvm.
- **Bygning:** 5 etasjer, opprinnelig oppført 1857, med tilbygg 1904 og brannrehabilitering på 1980-tallet.

1.2 Bygningen

Fjordgata 30 er en verneverdig bryggebygning (verneklasse C) i laftet trekonstruksjon med bindingsverketasjer. Bygningen har kulturminneverdi og er registrert med referanse 16011204013.

Tidligere bruk:

- Fiskehandel og saltlager (1857–1993)
- Trondheim Båtforening (kontorer, selskapslokaler, lager – 1993–2015)
- KodeWorks kontorlokaler og butikker 1. etg. (2015–2025)

Status per 2026:

- Bryggen er i dårlig konstruktiv tilstand med råte i bærende elementer
- Rammesøknad om ombygging til minilager levert 12. mai 2026
- Intensiv rydding og forberedende arbeid pågår

Utleibare arealer (planlagt etter rehabilitering):

Areal	Kvm	Merknad
Minilager (lagringsenheter)	~1 008	478 individuelle boder, fordelt på kjeller og 1.–5. etasje
Krypkjeller – spesiallagring (kjeller)	~152	Båtutstyr, seil, padleutstyr, fiskeutstyr
Kontor (1. etg.)	~193	
Total utleibart	~1 353	

1.3 Organisasjon og prosjektkapasitet

Prosjektet drives innenfor KodeWorks-strukturen – en eksisterende organisasjon med tre ledere, etablert økonomi- og administrasjonsfunksjon, og tett kobling til ekstern regnskaps- og økonomipartner. Det betyr at prosjektet ikke er avhengig av én enkelt person for å videreføres.

Ledelse (KodeWorks Eiendom AS / KodeWorks-strukturen):

Rolle	Person	Ansvar
Daglig leder	Eirik Larsen	Overordnet drift, prosjekteierskap for FG30, ekstern dialog
Økonomi, fag og IT	Aleksander Skraastad	Økonomiansvar, faglig oppfølging, IT/systemansvar
Konsulent og personal	Lasse Holanger	Leder konsulentavdelingen, personalansvar

Eksterne partnere med løpende rolle:

- **Orkla Regnskap** – tett operativt samspill med selskapets økonomiske drift, ikke kun ren regnskapsføring. Bidrar med løpende økonomisk styring, rapportering og kvalitetssikring av regnskapsmessige forhold (inkludert tilskuddsrapportering og MVA-håndtering).

Prosjektkapasitet på FG30:

Kristian Brandsegg og Ole Morten Lagmannssveen står for det fysiske arbeidet på bygget og har detaljert kjennskap til prosjektets tekniske utførelse. Faglig støtte ligger eksternt hos SAHAA Arkitekter, HRP AS (RIB og energi), og øvrige konsulenter etter behov.

Denne strukturen sikrer at prosjektet kan videreføres uavhengig av enkeltpersoners tilgjengelighet – noe banken vil verifisere som ledd i kredittvurderingen.

2. Forretningsidé og konsept

2.1 Kjernetilbud

FG30 tilbyr tre komplementære tjenester:

A) Minilager Selvbetjent (B2B)

Tradisjonelle lagerenheter for næringslivet. Kunden har eksklusiv tilgang til sin bod med nøkkelkort/app. Fakturering med 25 % MVA via frivillig MVA-registrering. Målgruppe: Bedrifter med behov for arkivlagring, varelager, sesongvarer, utstyr.

B) FG30 Full-Service Lagring («Valet Storage»)

En aktiv oppbevaring- og logistikkjeneste der FG30 håndterer inn- og ut-logistikk. Kunden bestiller via nettportal eller app:

- Vi henter gjenstander hjemme (Trondheim, maks 10–15 km radius)
- Vi fotograferer, barcode-merker og katalogiserer alt digitalt
- Kunden ser full lagerliste med bilder i kundeportalen
- Kunden bestiller enkeltgjenstander tilbake – vi leverer innen 24–48 timer
- Forsikring inkludert

Målgruppe: Privatpersoner og bedrifter som vil ha convenience uten å leie bil og frakte selv. Studenter, expats, byboere uten bil, bedrifter med sporadisk lagerbehov.

C) Kontorlokaler (193 kvm)

Moderne kontorarealer i rehabilitert historisk bygg, sentralt i Trondheim. Leies til næringsdrivende med MVA.

2.2 MVA-strategi og valg av forretningsmodell

Bakgrunn: Passiv selvbetjent minilager-utleie er MVA-unntatt etter mval. § 3-11 første ledd. Dette gir ingen fradragsrett for inngående MVA på bygge- og rehabiliteringskostnader. Med estimerte byggekostnader på 30 MNOK (eks. MVA) utgjør tapet av MVA-fradrag ca. 7,5 MNOK.

Valgt strategi – Alternativ D (Hybridmodell):

Segment	MVA-modell	Juridisk grunnlag
Kontor (193 kvm)	Frivillig reg., 25 % MVA	mval. § 2-3
B2B lagerboder (30 % av enheter)	Frivillig reg., 25 % MVA	mval. § 2-3
Full-service (70 % av enheter)	Avgiftspliktig lagringstjeneste, 25 % MVA	mval. § 3-1 – aktiv tjeneste faller utenfor § 3-11 eiendomsunntaket

Basis-forutsetning for MVA-dekning i byggefasen: 80 % (modellberegnet hybriddekning 90–95 % ved positiv BFU vises som sensitivitetsoppside). Estimert fradrag basis: 6,0 MNOK; oppside: 6,75–7,125 MNOK (25 % av 30 MNOK byggekostnad eks. MVA, justert for dekningsgrad).

Merk: Full-service-tieret krever BFU (bindende forhåndsuttalelse) fra Skatteetaten for å sikre klassifisering som avgiftspliktig lagringstjeneste. Dette er planlagt som eget prosjektsteg (se Fremdriftsplan).

2.3 «Minilager as a Service» – Differensieringsplattform

FG30 bygger en digital plattform som understøtter full-service modellen og differensierer fra konkurrenter:

Teknologikomponenter:

- Kundeportal (web + mobil): Lagerliste med bilder, bestilling av henting/levering, faktura
- Digital tilgangskontroll (nøkkelkort/app) for selvbetjente kunder
- Barcode/QR-merking av alle innlagte gjenstander
- Bilderegistrering ved inntak (dokumentasjon, forsikring)
- Automatisk fakturering og betalingsbehandling
- Varsling (SMS/e-post) ved endringer

Logistikkomponenter:

- Dedikert varebil (FG30-merket) for Trondheim og omegn
- To hentevinduer per dag (f.eks. 09–12 og 14–17)
- Partnerskap med lokal flyttebyrå for større oppdrag
- Emballasje leveres til kunde ved henting (esker, tape, boblefolie)

Tjenestekomponenter utover selve lagringen:

- Lagerforsikring (innboklausul for lagrede gjenstander)
- «White glove»-pakke: Vi pakker for kunden ved innhenting
- Sykkel-/sparkesykkellagring (sesong)
- Bedriftspakke: Arkivlagring med utvidet uttaks-SLA

2.4 Energiprofil og grønt prosjekt-klassifisering

Rehabiliteringen er klassifisert som grønt prosjekt og oppfyller kriteriene for grønt lån fra norske banker (DNB, SpareBank 1, Sparebanken Møre, Nordea) og EU-taksonomiforordningen for byggrehabilitering.

Energikartlegging: HRP AS gjennomførte energikartlegging av Fjordgata 30 i henhold til NS 3031:2025 (rapport 05.05.2026, prosjektnr. 2612200). Bygget har i dag spesifikt energibruk på 256 kWh/m² og energikarakter G – dårligst mulig.

Tiltakspakke T1 (anbefalt): Etterisolering, lufttetting, vinduer/porter og balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir 53 % energireduksjon mot referansebygg etter ombygging (34 % mot byggets opprinnelige ytelse) og løfter bygget til energimerke D – en tre nivåers forbedring (G→F→E→D). Investering: ca. 9,3 MNOK eks. MVA, inkludert i den samlede byggekostnaden.

Kvalifikasjon mot rammeverk:

Kriterium	Krav	Fjordgata 30 (T1)
Energireduksjon mot referansebygg (DNB, SpareBank 1, bankpraksis)	Minst 30 %	53 %
Energireduksjon mot opprinnelig ytelse	Minst 30 %	34 %
Energimerke etter tiltak	Minst D	D
Energimerkeoppgradering	Minst 2 nivåer	3 nivåer
EU-taksonomiforordning (2020/852, art. 7.2)	Minst 30 % PED-reduksjon	53 %

Konsekvenser for prosjektøkonomien: Kvalifikasjonen gir tilgang til grønt lån (typisk lavere lånerente) og kvalifiserer prosjektet til Enovas ordning «Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg» med inntil 25 % støttesats av godkjente kostnader. For T1-pakken estimeres dette til ~2,3 MNOK i tilleggsstøtte. Denne posten er inkludert i finansieringsstrukturen som høy-sannsynlighets-tilskudd (kapittel 6.1).

3. Markedsanalyse

3.1 Norsk selvlager-marked

Det norske minilager-markedet er i sterk vekst:

- Skandinavia: ~920 anlegg, CAGR 7,19 % (2025–2030)
- Norsk prisindeks: €201/kvm/år (2024), vekst +5,4 % YoY
- Norge vurdert som understudert vs. UK/USA
- Trondheim: Vekstmarked med begrenset tilbud i bysentrum

3.2 Trondheim – Konkurranskart

Aktør (lokasjon)	Pris/kvm/mnd	Differensiator
Minilager1 (Ranheim)	93–238 kr (238–316 kr for FG30-størr.)	Billigst; periferi
ESP Lager (Leinstrand)	112–135 kr	Regional; periferi
Trondheim Minilager (Ranheim)	150–333 kr	Størst lokalt; periferi; verifisert 26.06.2026
123 Minilager (Solsiden)	158–310 kr	Sentral; container utemperert; verifisert 26.06.2026
Utleiebod (Kobbegate)	286–399 kr	Gangavstand sentrum; 3m høyde; verifisert 26.06.2026
Green Storage (Lade, Tiller)	613 kr+	Kjede; klimastyr; kun ett datapunkt
Fjordgata 30 (Sentrum/Bryggen)	300–360 kr	Full-service; historisk; prismål (launch år 1–2; stab. år 3+: 350–420 kr)

Merknad Minilager1: 93 kr/kvm/mnd gjelder XXL (16 m²) – ikke relevant for FG30s bodstørrelser. For 1,9–2,1 m² er faktisk pris 238–316 kr/kvm/mnd (verifisert mot konkurrentens prisliste juni 2026).

FG30s konkurransefordeler:

1. **Sentralitet:** FG30 er ~0,5 km fra Torget – gangavstand for sentrumsbeboere. Alle konkurrenter unntatt Utleiebod er i periferi og krever bil. Sentralitet rettferdiggjør 20–35 % premiumprising (Stortrack 2025).
2. **Nidelven-innngang:** FG30 er eneste brygge i Trondheim med direkte tilgang fra Nidelven. Unikt segment: båteiere og padlere langs elva har 0 lagringsplass i dag. Fortrinnsforespørsler allerede mottatt.
3. **Full-service:** Ingen konkurrent i Trondheim tilbyr henting og levering.
4. **Nærvær av nybygg:** Hundrevis av nye leiligheter med minimalt lagerareal er under ferdigstilling innen 250–350 m fra FG30 (Nye Trondheim S og Nyhavna).
5. **Lastesone:** Dedikert laste-/lossesone på Bryggen utenfor bygget – en praktisk fordel konkurrenter mangler.
6. **Krypkjeller for spesialutstyr:** ~152 kvm i kjeller egnet for kajaker, kanoer, sykler, ski, padle- og fiskeutstyr – et nisjesegment ingen konkurrenter dekker sentralt, og som direkte komplement til Nidelv-innngangen.
7. **Historisk identitet:** Bryggebygning fra 1857 – unik merkevare med kulturminnestatus.
8. **Kapasitet:** ~478 enheter – en av Trondheims største.

3.3 Dokumentert forhåndsetterspørsel

FG30 har konkret etterspørsel registrert fra eksisterende kunderelasjoner og navngitte interessenter før byggstart – dette reduserer markedsføringsrisikoen i lease-up-fasen vesentlig:

Lager (selvbetjent og full-service):

- KodeWorks driver et eksisterende minilager-tilbud i Trondheim. 10 av dagens kunder har bedt om fortrinnsrett til å overføre leieforhold til FG30 ved oppstart. Forhåndssigneringer kan innhentes uten vesentlig friksjon.

Krypkjeller (båt-/padlesegment):

- Trondheim By Boat har meldt interesse for å leie krypkjeller / kjeller-boder med direkte aksess fra Nidelva. Direkte elvetilgang er en differensiator ingen konkurrent i Trondheim har.

Kontor (~193 kvm):

- Fire interessenter har meldt seg for kontorflaten: Kystverket, KodeWorks (intern bruk), et arkitektfirma i Trondheim, og en kunde av KodeWorks. Kontoret skal leies til 1–3 næringsdrivende, og interessebildet overstiger allerede tilgjengelig kapasitet.

Denne forhåndsetterspørselen er ikke kontraktsfestet i bindende avtaler per i dag (LOI-kampanje vurderes nærmere byggestart), men reflekterer konkrete navngitte aktører som har gitt signal om leieintensjon. Det reduserer den iboende risikoen ved oppstart av et nytt utleieprodukt.

3.4 Målgrupper

Segment	Behov	FG30-tilbud
Byboere (sentrum, Møllenberg, Nedre Elvehavn)	Ekstralagring, sesongvarer, uten bil	Full-service; sentralt
Studenter	Sommerlagring, flytte-hjelp	Full-service; lav startpris
Expats/tilreisende	Midlertidig lagring, logistikk	Full-service
Bedrifter (arkivering)	Dokumentlagring, overskuddsmateriell	B2B; MVA; faktura
Bedrifter (varelager)	Lager for e-handels-SMB	B2B; 3PL-lett
Håndverkere	Verktøy, materiell	Selvbetjent B2B

4. Inntektsmodell og prising

4.1 Lagerenheter

Arealkartleggingen viser ~478 individuelle lagringsenheter fordelt over kjeller og 1.–5. etasje, med samlet utleibart lagerareal ~1 008 kvm.

Prismål:

- **Selvbetjent, launch (år 1–2):** 300 kr/kvm/mnd (3 600 kr/kvm/år)
- **Selvbetjent, stabilisert (år 3+):** 350 kr/kvm/mnd (4 200 kr/kvm/år)
- **Full-service, launch (år 1–2):** 360 kr/kvm/mnd (4 320 kr/kvm/år)
- **Full-service, stabilisert (år 3+):** 420 kr/kvm/mnd (5 040 kr/kvm/år)
- **Blandet gjennomsnitt 30/70-fordeling, launch: ~4 100 kr/kvm/år**

Launch-prismålet (selvbetjent 300 kr, full-service 360 kr) er satt under nærmeste sentrale konkurrent Utleiebod (vektet 365 kr/kvm/mnd, 1,2 km) for å ta hensyn til ny-aktørstatus. FG30 er mer sentralt (0,5 km vs. 1,2 km) og bør i stabilisert fase (år 3+) ta 350–420 kr/kvm/mnd. For sammenligning: Minilager1 (9 km) 249 kr/kvm/mnd vektet for FG30-sammenlignbare størrelser (93 kr gjelder XXL 16 m², ikke relevant); Trondheim Minilager (7,5 km) 306 kr/kvm/mnd vektet. Norsk gjennomsnitt 2024: €201/kvm/år (~2 300 NOK, Stortrack 2025); Trondheim sentrum med full-service bør ligge 75–90 % over dette.

Kategori	Antall	Andel	Gj.snitt (kvm)	Selvbetjent (kr/mnd)	Full-service (kr/mnd)
Micro (<2,0 kvm)	24	5 %	1,72	~516	~619
Standard (2,0–2,4 kvm)	414	87 %	2,04	~612	~734
Medium+ (≥2,5 kvm)	40	8 %	3,02	~906	~1 087
Sum individuelle boder	478	100 %	2,11	300 kr/kvm/mnd	360 kr/kvm/mnd

Oversikten kan justeres i IG-fasen.

Krypkjeller – ~152 kvm (kjeller):

Krypkjelleren er et lagareal egnet for bulklagring av båtfolks utstyr: kajaker, kanoer, seil, fiskeutstyr, padleutstyr, ankre, fortøyningsutstyr m.m. FG30 er eneste lagertilbyder i Trondheim med direkte nidelvtilknytning – krypkjelleren er derfor et unikt og svært relevant tilbud for det store båt- og padlemiljøet langs Nidelven og Trondheim Havn.

Prisnivå: **210 kr/kvm/mnd** (2 520 kr/kvm/år) – motivert av høy betalingsvillighet blant båteiere og mangelen på konkurrerende alternativ. Arealet leies ut som allokerte soner med nøkkeltadgang til kjelleren.

Sesongspik forventes mai–september, men helårlig lagring er realistisk. Inntekspotensial ved 80 % belegg: $152 \text{ kvm} \times 210 \text{ kr/mnd} \times 12 \text{ mnd} \times 0,80 = \text{~306 000 NOK/år}$.

Fordeling år 1: Selvbetjent B2B (30 %): ~143 enheter. Full-service (70 %): ~335 enheter.

4.2 Kontor

~193 kvm kontorer leies til 1–3 næringsdrivende med MVA til 2 000 NOK/kvm/år = **~387 000 NOK/år**.

4.3 Tilleggstjenester (full-service)

Tjeneste	Pris	Volum est.	Rev. per år
Henting (0–5 km)	495 kr/besøk	200 besøk/år	99 000 kr
Henting (5–15 km)	795 kr/besøk	100 besøk/år	79 500 kr
Levering	495 kr/besøk	300 besøk/år	148 500 kr

Tjeneste	Pris	Volum est.	Rev. per år
Emballasjepakke	199 kr	200 stk/år	39 800 kr
Forsikringspremie	99 kr/mnd	inkl. i full-service	—

Henting/levering er delvis inkludert i full-service månedspris; separate gebyrer for ekstra besøk.

5. Inntektsprosjeksjon

5.1 Belegg-forutsetninger

Segment	År 1	År 2	År 3	Stabilisert
Selvbetjent	64 %	79 %	89 %	92 %
Full-service	54 %	69 %	84 %	89 %
Krypkjeller	54 %	74 %	84 %	89 %

Typisk opptrapping for nye anlegg: 18–30 måneder til stabilisert belegg. FG30s belegg-prognose ligger noe over markedsmedian som anerkjennelse av sentral beliggenhet, krypkjeller-nisjen for båt-/padlesegment, og dokumentert forhåndsetterspørsel fra kunder ved KodeWorks' eksisterende minilager-anlegg.

5.2 Leieinntekter (NOK per år, ekskl. MVA)

Prisforutsetninger (launch): Selvbetjent ~302 kvm til 3 600 kr/kvm/år. Full-service ~705 kvm til 4 320 kr/kvm/år. Krypkjeller ~152 kvm til 2 520 kr/kvm/år. Kontor ~193 kvm til 2 000 kr/kvm/år. Tallene er basert på launch-priser (år 1–2) – stabiliserte priser fra år 3 representerer ytterligere oppsidepotensial.

Segment	År 1	År 2	År 3	Stabilisert
Selvbetjent lager	696 000	859 000	967 000	1 000 000
Full-service lager	1 645 000	2 101 000	2 558 000	2 711 000
Krypkjeller	207 000	283 000	322 000	341 000
Kontor	386 000	386 000	386 000	386 000
Tilleggstjenester	108 000	212 000	315 000	384 000
Sum inntekter	3 042 000	3 841 000	4 548 000	4 822 000

6. Kostnadsstruktur

6.1 Kapitalkostnader (rehabilitering)

Investeringsanslag (indikativt, eks. MVA):

Post	Kostnad (MNOK)
Strukturell rehabilitering (bæring, fundament, etasjeskillere)	8–12

Post	Kostnad (MNOK)
Brannsikring (sprinkler, rømningsvei, brannskiller)	3–5
VVS og ventilasjon	2–3
Elektro og adgangssystem	2–3
Innredning (vegger, dører, skap/boder)	4–6
Arkitektur og prosjektering (SAHAA, HRP m.fl.)	2–3
Faglig bistand (juridisk, MVA, bank)	0,5
Uforutsett (15 %)	4–4,5
Total investering (eks. MVA)	~30 MNOK

Samlet byggekostnad er anslått til ~30 MNOK eks. MVA. Vesentlig restusikkerhet gjenstår i fundamenteringen i kjeller (RIB-kartlegging pågår) og generelt for et 1857-bygg med dokumentert råte og verneverdige hensyn. Uforutsett-bufferen er satt til 15 % – over bransjenorm for tilsvarende rehabiliteringsprosjekter.

Finansiering:

Kilde	Beløp (MNOK)	Merknad
Innvilget offentlig tilskudd (KMF, BYA, UNI, Enova × 2)	2,25	Tilsagnsbrev foreligger
Tilskudd under søknad – høy sannsynlighet (KMF 2/3, BYA 2/3, UNI 2, Enova Energioppgradering)	5,4–5,9	Etablerte relasjoner og dokumentert kvalifikasjon
Tilskudd under søknad – middels og lav-middels (Skattefunn, Riksentikvaren, Trøndelag fylke, IN)	2,5–4,55	Søknader under utforming
MVA-refusjon (tilbakegående avgiftsoppgjør, 80 % basis / 90–95 % BFU-oppside)	6,0 (basis); 6,75–7,125 (oppside)	Forutsetter avgiftspliktig virksomhet (Alternativ D)
Kontant-egenkapital fra eier	2–3	Justeres etter bankens anerkjennelse av tilskudd som EK
Ny konstruksjonsfinansiering (bank, forventet scenario)	~13,5	Fullt scenariospenn 7,5–19,25 i finansieringsplan 4.2
Refinansiering av eksisterende pantelån	15,5	Konverteres inn i ny bankramme ved byggestart

Kilde	Beløp (MNOK)	Merknad
Byggekostnad (eks. MVA)	30	
Forventet total tilskuddsstøtte	~8	Innvilget + høy sannsynlighet
Maksimumspotensial tilskudd	~12,5	Ved tilslag på alle spor (detaljert spenn 10,1–12,7 i finansierungsplan 2.4)
Sum	~31,3	Ny konstr.fin. + refinansiering + ~2,3 kap. byggerente
bankeksponering (forventet scenario)		Inkl. kapitalisert byggerente (~2,3 MNOK); 55 % uten – innenfor komfortabel sone for næringseiendom
LTV ved 53 MNOK eiendomsverdi (forventet)	~59 %	

Eksisterende pantelån på 15,5 MNOK refinansieres inn i ny konstruksjonsfinansiering ved byggestart. MVA-refusjonen er en nøkkelpost: forutsetter at virksomheten er avgiftspliktig (Alternativ D). Tilskudd under søknad er klassifisert etter kvalitative sannsynlighetsklasser med dokumentert begrunnelse per ordning; detaljert oppstilling og rettsgrunnlag i separat finansierungsplan.

6.2 Driftskostnader (per år, MNOK)

Post	MNOK/år
Fast bemanning (vaktmester/drift)	0,300
Ekstern valet-operator (resource-on-demand)	0,300
Forsikring (bygning + ansvar)	0,080
Strøm og varme (etter T1-pakkens 53 % energireduksjon)	0,100
Vedlikehold og renhold	0,050
Adgangssystem (drift og IT-support; markedsmessig innkjøp)	0,050
Markedsføring (vedlikehold etter lease-up)	0,050
Regnskap, administrasjon og HR-bistand (markedsmessig innkjøp)	0,070
IT/SaaS-lisenser (kundeportal, betaling, fakturering)	0,100
Varebil (ad-hoc-leie)	0,050
Kommunale avgifter og forsikring bygg	0,080
Annet	0,070
Sum driftskostnader	1,350

Driftskostnader reflekterer FG30s anslåtte kostnadsbase ved stabilisert drift, kalibrert med en EBITDA-margin (~72 %) som ligger innenfor bransjenorm for sentralt minilager med innslag av aktiv lagringstjeneste. Tjenester som regnskap, administrasjon, HR-bistand og IT-support for adgangssystem vil kjøpes

i markedet til beste tilbyder. KodeWorks har kapabilitet til å levere disse tjenestene og er én mulig leverandør; men selve avtaler etableres når Fjordgata 30 AS er stiftet etter fisjonen. Tjenestekjøp fra KodeWorks-strukturen prises på armlengdes prinsipp (sktl. §§ 13-1 og 13-2); transaksjoner dokumenteres og revisorbekreftes. Kostnadstillene over er ment som modellverdier basert på markedsobservasjoner – endelig fordeling og avtaleform finkalibreres ved selskapsoppstart. Valet-tjenesten driftes av ekstern operatør på resource-on-demand-kontrakt; KodeWorks' brede nettverk (sammen med Kristian Brandsegg og Ole Morten Lagmannssveen) gjør strukturen realistisk å implementere. T1-pakkens 53 % energireduksjon senker strømkostnaden vesentlig. Teknologiplattformens utviklingskostnad er kapitalisert (engangsinvestering).

Tap på fordringer er ikke priset inn: KodeWorks driver i dag eksisterende minilager med up-front kortbetaling (kreditt-/debetkort trekkes på forskudd ved leieinngåelse) og har hatt **0 tap på fordringer siden oppstart i 2015**. Praksisen videreføres for FG30.

6.3 EBITDA-prosjeksjon

	År 1	År 2	År 3	Stab.
Sum inntekter	3,04	3,84	4,55	4,82
Driftskostnader	1,20	1,28	1,35	1,35
EBITDA	1,84	2,56	3,20	3,47
EBITDA-margin	60 %	67 %	70 %	72 %

Alle beløp i MNOK. Stabilisert EBITDA på ~3,47 MNOK med 72 % margin ligger innenfor bransjenorm for sentralt minilager med innslag av aktiv lagringstjeneste. Driftskostnadsbasen (1,35 MNOK) reflekterer markedsmessig innkjøp av regnskap, administrasjon, HR-bistand og IT-support, ekstern valet-operatør på resource-on-demand, og IT/SaaS-lisenser for kundeportal/betaling/fakturerings. Kryp kjelleren bidrar med ~0,3 MNOK/år ved stabilisert belegg. Prognosen bygger på launch-priser (år 1–2); prisopptrapping til stabilisert nivå fra år 3 representerer ytterligere oppsidepotensial. Gjeldsbetjening og DSCR-bane er detaljert i separat finansieringsplan.

7. Break-even-analyse

7.1 Break-even belegg

For å dekke driftskostnader (1,35 MNOK/år stabilisert) ved stabilisert mix:

- Nødvendig inntekt ved 100 % belegg: ~5,15 MNOK (ekskl. tilleggstjenester)
- Break-even belegg: $1,35 / 4,82 = 28 \%$ **totalutnyttelse**

Med et markedsbelegg for norske sentrumsanlegg typisk på 75–88 % gir break-even på 28 % en betydelig sikkerhetsmargin. Selv i et svakt år 1-scenario (beleggforutsetning: self 64 %, full 54 %, kryp kjeller 54 %) gir prosjektet EBITDA på ~1,84 MNOK – tilstrekkelig til å dekke renter i lease-up-fasen.

7.2 Break-even tid (kapitalkostnader)

Forutsetter:

- Total nettoinvestering etter forventet tilskuddsbasis (~8 MNOK) og MVA-refusjon (~6 MNOK): ~16 MNOK
- Stabilisert EBITDA: 3,47 MNOK/år
- Break-even tid (EBITDA mot nettoinvestering): ~5 år
- **IRR (pre-lånekostnader): 13–18 %** (yield på sentralt eiendomsprosjekt)

Yield på norsk minilager-eiendom er attraktiv vs. kontor/retail. De samlede tilskuddene (~8 MNOK i forventet scenario, opp til ~12,5 MNOK ved tilslag på alle spor) og MVA-refusjonen (6,0–7,5 MNOK) reduserer nettoinvesteringen vesentlig og forbedrer IRR.

8. Lønnsomhetsvurdering og bankargumentasjon

8.1 Netto nåverdi (NPV) – Illustrativt

Scenario	Nettoinvestering (MNOK)	EBITDA stab.	Cap rate	Eiendomsverdi (MNOK)
Konservativt (kun innvilget tilskudd)	22	3,09	7,0 %	44,1
Base (forventet tilskuddsbasis)	16	3,47	6,5 %	53,4
Optimistisk (maks tilskuddspotensial)	11	3,92	6,0 %	65,3

Nettoinvestering etter tilskudd og MVA-refusjon. I base-scenariet reduserer forventet tilskuddsbasis (~8 MNOK) og MVA-refusjonen (~6 MNOK) brutto investering fra 30 MNOK til ~16 MNOK. Eiendomsverdien på ~53 MNOK gir ~3,3× multippel mot nettoinvesteringen. Cap rate-forutsetningene ligger nær markedsobservasjoner for sentrumsanlegg (5,5–6,5 % stabilisert). NB: LTV-vurderingen tar utgangspunkt i samlet bankeksponering inkludert kapitalisert byggerente (ny konstruksjonsfinansiering + refinansiering av eksisterende 15,5 MNOK pantelån + ~2,3 MNOK kapitalisert rente) – ikke nettoinvestering alene. Sum bankeksponering i forventet scenario er ~31,3 MNOK, som gir LTV ~59 % (55 % uten kapitalisert byggerente).

8.2 Bankargumentasjon – MVA og avgiftspliktig virksomhet

For banken er det vesentlig å dokumentere:

1. **Virksomheten er avgiftspliktig.** Dette bekrefter seriositeten av driftsmodellen og er nødvendig for å nyttiggjøre seg MVA-refusjoner som vil redusere lånebehov.

2. **Full-service-modellen er gjennomtenkt.** Ikke bare «minilager med MVA-stempel», men et reelt tjenesteselskap med hente-/leveringslogistikk, digital plattform og aktiv kundeservice. Skatteetatens vilkår for avgiftsplikt oppfylles.
3. **B2B-fokus gir stabil leiebase.** Næringsleietakere har typisk lengre leietid og lavere turn-over enn privatpersoner. For banken reduserer dette cash-flow-risikoen.
4. **Tilskudd og offentlig støtte som reduksjon i nettoeksponering.** Prosjektet har innvilget støtte fra Kulturminnefondet (0,75 MNOK), Byantikvaren (0,50 MNOK), Stiftelsen UNI (0,10 MNOK) og Enova (0,90 MNOK) – totalt 2,25 MNOK formelt bekreftet med tilsagnsbrev. I tillegg er det identifisert ni konkrete søknadsspor med dokumentert kvalifikasjon, hvorav fire er klassifisert som høy sannsynlighet (KMF søknad 2 og 3, BYA søknad 2 og 3, UNI søknad 2, Enova Energioppgradering – samlet 5,4–5,9 MNOK). Realistisk forventet total tilskuddsstøtte: ~8 MNOK; maksimumspotensial ved tilslag på alle spor: ~12,5 MNOK. Norske banker kan ta hensyn til bevilget offentlig tilskudd som reduksjon i nettoeksponering ved kredittvurdering (EBA/GL/2020/06 avsnitt 5.2.7 og 6.1; finansforetaksloven § 13-5), noe som reduserer effektiv LTV. Eksisterende pantelån på 15,5 MNOK refinansieres inn i ny konstruksjonsfinansiering.
5. **Grønt prosjekt-klassifisering og lavere lånekostnad.** Rehabiliteringen kvalifiserer til grønt lån etter DNBs rammeverk og EU-taksonomiforordningen: T1-pakken gir 53 % energireduksjon (kravet er 30 %) og løfter bygget tre nivåer i energimerkeskalaen (G→D). Dette gir typisk lavere lånerente og åpner for Enova-støtte til energioppgradering på inntil ~2,3 MNOK. Energikartleggingsrapport fra HRP (NS 3031:2025, Simien Pro) fremlegges som dokumentasjon.
6. **Verdiskapning i kulturminne.** Rehabiliteringen er forankret i verneinteresser og har støtte fra kulturminnemyndigheter. Risikoen for rivningsvedtak eller stopp er minimal.

9. Risikovurdering

Risiko	Sanns.	Konsekvens	Tiltak
Regulatorisk: Plan&Bygg avslår rammesøknad	Lav	Kritisk	Alternativplan 1. etg. klar
Byantikvaren: Krav om eksponering av steinmur	Middels	Høy (redusert areal)	Dialogbasert kompromissforslag levert
MVA: Skatteetaten omklassifiserer til passiv utleie	Lav	Høy (6–7,5 MNOK)	BFU, genuin full-service drift
Markedsrisiko: Lav etterspørsel	Lav	Middels	Sentralt; Trondheim underdekket
Byggerisiko: Overskridelse	Middels	Middels	Buffer i budsjett; EK-reserve
Konkurranserisiko: Ny aktør sentrum	Lav	Lav	Launch-pris (300 kr) er under Utleiebod (365 kr) og Trondheim Minilager (306 kr, 7,5 km); historisk bygg som barriere
Renterisiko	Middels	Middels	Fast rente på deler av lån

Risiko	Sanns.	Konsekvens	Tiltak
Klimatilpasning: flom Nidelva + stormflod Trondheimsfjorden	Lav–middels	Middels	Bygget har stått siden 1857 og overlevd 200-årsflommen i 1944. Trondheimsfjorden har begrenset havnivåstigning frem mot 2100 grunnet landheving. NVE-flomsonekart fra 2001 er under oppdatering (2023+); ny vurdering integreres ved IG. Bygningsmessige tiltak i kjeller/fundament (drenering, vanntett membran, tilpasset krypkjeller-løsning) håndteres i detaljprosjekteringen

10. Fremdriftsplan

Milepæl	Dato (est.)	Status
Rammesøknad levert	12.05.2026	Gjennomført
RIB-befaring kjeller (fundamentering)	Jun–Jul 2026	Pågår
Svar rammesøknad forventet	Aug–Sep 2026	–
BFU til Skatteetaten (MVA)	Q3 2026	Planlagt
MVA-spesialist engasjert	Q3 2026	Planlagt
MVA-registrering (frivillig)	Q3 2026	Planlagt
IG-søknad (igangsettingstillatelse)	Sep 2026	–
Bankfinansiering avklart	Q4 2026	–
Byggestart (IG innvilget)	Nov 2026 – Jan 2027	–
Estimert byggetid	15 måneder (spenn 12–18 mnd)	–
Åpning for utleie	Sep–Nov 2027	–
Break-even belegg nådd	~2028	–
Stabilisert belegg (85–90 %)	2029–2030	–

Parallelt med byggesaksbehandling: Riving av ikke-verneverdige interiørelementer, rydding og klargjøring pågår.

11. Oppsummering

Fjordgata 30 AS er et prosjekt med høy kompleksitet, men solid potensial. De viktigste verdidriverne er:

1. **Unik sentrumsbeliggenhet og Nidelv-tilknytning** – ingen direkte konkurrent tilbyr full-service minilager eller båtutstyrklagring i Trondheim sentrum
2. **Prismodell ~4 100 kr/kvm/år (launch) + krypkjeller** – markedsmessig prissatt under nærmeste sentrale konkurrent Utleiebod (365 kr/kvm/mnd) ved launch; gir stabilisert omsetning ~4,8 MNOK og EBITDA ~3,5 MNOK
3. **Alternativ D (Hybrid)** – B2B selvbetjent + full-service «valet storage»; to stabile inntektsstrømmer og 80 % MVA-basisdekning (90–95 % BFU-oppside) i byggefasen
4. **Offentlig støtte ~8 MNOK forventet + MVA-refusjon ~6 MNOK** – reduserer nettoinvestering fra 30 MNOK til ~16 MNOK i forventet scenario; maksimumspotensial ved tilslag på alle tilskuddsspor er ~12,5 MNOK
5. **Grønt prosjekt-klassifisering** – 53 % energireduksjon og energimerke D etter T1-pakken; kvalifiserer til grønt lån (DNB, EU-taksonomi) og åpner for ytterligere Enova-støtte ~2,3 MNOK
6. **Teknologiplattform** – skaper byttekostnader og differensiering mot rene discount-aktører

Neste kritiske steg:

- Avklare bæring og fundamentering (RIB)
- Hente inn MVA-spesialist og sende BFU
- Sikre bankfinansiering parallelt med IG-arbeidet
- Starte design og arkitekturarbeid for full-service-plattform

Vedlagt:

- MVA-strategi og juridisk analyse – utfyllende notat om valg av forretningsmodell og skattemessige konsekvenser
- Konkurrentanalyse og markedsdata – detaljert gjennomgang av konkurrenter i Trondheim og nasjonale markedstall
- Lovhenvvisninger og prinsipputtalelser – relevante bestemmelser i merverdiavgiftsloven og prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet
- Finansieringsplan – med detaljert tilskuddsoversikt, juridisk grunnlag for tilskudd som egenkapitaltillignende finansiering og kontantstrøm gjennom byggefasen
- Energikartleggingsrapport HRP AS (NS 3031:2025, Simien Pro) – grunnlag for grønt lån-kvalifisering og Enova-støtte til energioppgradering